

Porta Romana
Aufwertung der Kulturlandschaft
Jahresbericht 2013



Januar 2014



Atragene

Fachgemeinschaft für Standortkunde und Ökologie

Bahnhofstrasse 20 CH-7000 Chur

Tel: 081 253 52 00
Fax: 081 253 52 01
mail: admin@atragene.ch

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Aktivitäten 2013.....	2
3. Budgetplanung	4
4. Finanzierungsstand.....	4
5. Ausblick.....	4

Anhang 1: Zusammenstellung der Ausgaben 2013 mit Rechnungsbelegen

1. Einleitung

Dank dem Engagement von Pro Natura St. Gallen-Appenzell und grosszügiger Unterstützung des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen, des Fonds Landschaft Schweiz und verschiedener privater Stiftungen konnte das Projekt „Porta Romana“ nach einer ersten 6-jährigen Phase (2007-2012) um eine zweite Projektphase von 4 Jahren (2013-2016) verlängert werden. Das Hauptziel dieser zweiten Projektphase ist die Sanierung der verbliebenen wichtigen Trockensteinmauern. Die sanierten Mauern leisten einen langfristigen Beitrag zur Aufwertung der Kulturlandschaft. Für die Jahre 2014-2016 sind zusätzliche Aufwertungsmassnahmen an Wäldrändern und Hecken vorgesehen. Ein Projektbeschrieb mit allen Massnahmen wurde im Frühling 2013 erstellt.

2. Aktivitäten 2013

Wie im Projektbeschrieb aufgeführt konnte im Jahr 2013 die wichtige Trockensteinmauer Nr. 2 auf der Parzelle 1797 neu aufgebaut werden. Dies erfolgte mit einem 3-wöchigen Einsatz eines auf Trockenmauern spezialisierten Unternehmens (ARGE Murkowsky/Salamandra). Die Kosten der neuen, 125 m² grossen Mauer beliefen sich auf Fr. 116'100.--, was Fr. 929.-- pro m² entspricht. Die gebaute Mauer erwies sich als 26 m² (+26%) grösser als ursprünglich geschätzt. Dies führte gegenüber dem Projektbeschrieb zu höheren Kosten von Fr. 14'100.-- (+14%). Da die Mauer aus statischen Gründen nicht tiefer gebaut werden konnte, wurde die Kostenerhöhung während des Baus akzeptiert. Die Kosten pro m² lagen fast 100 Franken tiefer als offeriert.

Ausgeführte Arbeiten	Mauer Nr.	Kosten Fr.	Ausmass	Kosten Fr./m ²	
Mauersanierungen durch Zivildienstleistende					
2013	3-wöchiger Einsatz Unternehmer	2	116'100.--	125 m ²	929.--



Im Jahr 2013 sanierte Trockensteinmauer Nr. 2 (gelb).

Eine Personaldienstbarkeiten für die Mauer 2 wird zusammen mit der Mauer 1 im Laufe des Jahres 2014 unterzeichnet.



Mauer 2 (vorderer Teil)

Zustand vor der Sanierung



Mauer 2 (vorderer Teil)

Zustand nach der Sanierung



Mauer 2 (hinterer Teil)

Zustand vor der Sanierung



Mauer 2 (hinterer Teil)

Zustand nach der Sanierung

3. Budgetplanung

	2013	2014	2015	2016	Total
Budget gemäss Konzept ¹⁾	124'000.00	159'000.00	237'000.00	163'000.00	683'000.00
Ausgaben real	129'122.30				
Mehrausgaben gegenüber Budget	5'122.30				

alle Zahlen CHF inkl. MwSt

4. Finanzierungsstand

	2013	2014	2015	2016	Total
Budget gemäss Konzept ¹⁾	124'000	237'000	159'000	163'000	683'000
Finanzierungsstand (Dezember 2013)					
Kanton St. Gallen [ANJF] ²⁾	35'000	60'000	60'000	60'000	215'000
Fonds Landschaft Schweiz ³⁾	37'000	71'000	47'000	45'000	200'000
Gemeinde Pfäfers ⁴⁾	2'500	2'500	2'500	2'500	10'000
Ernst Göhner Stiftung ⁵⁾	20'000	10'000	10'000	10'000	50'000
Binding Stiftung ⁶⁾	5'000	5'000	5'000	5'000	20'000
Dr. Bertold Suhner-Stiftung ⁷⁾		20'000	20'000	20'000	60'000
Steffen Gysel Stiftung ⁸⁾				5'000	5'000
Einnahmen Total	99'500	168'500	144'500	147'500	560'000
verbleibende Kosten bei Pro Natura gemäss Budget ⁹⁾	24'500	68'500	14'500	15'500	123'000

alle Zahlen CHF inkl. MwSt

Bemerkungen:

¹⁾ Budget 2016 wurde gegenüber Konzept um den Beitrag Steffen Gysel Stiftung (Fr. 5'000.--) erhöht.

²⁾ Kanton St. Gallen ANJF: 2014-2016 max. je Fr. 60'000.-- in Aussicht gestellt (*kursiv*)

³⁾ Fonds Landschaft Schweiz: 2013-2016 max. Fr. 200'000.-- zugesichert

⁴⁾ Gemeinde Pfäfers: 2013-2016 total Fr. 10'000.-- zugesichert

⁵⁾ Ernst Göhner Stiftung: 2013-2016 total 50'000.-- zugesichert

⁶⁾ Binding Stiftung: 2013-2016 total Fr. 20'000.-- zugesichert

⁷⁾ Dr. Bertold Suhner-Stiftung: 2014-2016 total Fr. 80'000.-- zugesichert

⁸⁾ Steffen Gysel Stiftung: 2013-2016 total Fr. 5'000.-- zugesichert

⁹⁾ Pro Natura St. Gallen-Appenzell: 2013-2016 total Fr. 60'000.-- zugesichert. Übernahme Restdefizit wird angestrebt.

5. Ausblick

Für 2014 ist die Sanierung der Mauer 1 geplant. Diese grösste und aufwendigste Mauer war im Projektbeschrieb für das Jahr 2015 vorgesehen, soll aber bereits 2014 angegangen werden. Aufgrund einer detaillierten Kostenschätzung kommt die Mauer um 6% oder Fr. 14'000 teurer zu stehen als im Projektbeschrieb geschätzt. Diese Mehrkosten müssen zusammen mit den Mehrkosten des Jahres 2013 in den letzten zwei Projektjahren 2015 und 2016 eingepart werden.

P. Weidmann

Chur, 20. Januar 2014

Projekt Porta Romana

Ausgaben und Belege 2013

Beleg	Datum	Absender	Inhalt	Betrag exkl. MwSt	MwSt	Betrag inkl. MwSt
1	03.09.13	T. Murkowsky	Akontozahlung	20'000.00	1'600.00	21'600.00
2	18.09.13	T. Murkowsky	Akontozahlung	50'000.00	4'000.00	54'000.00
3	13.09.12	T Murkowsky	Schlussrechnung	37'500.00	3'000.00	40'500.00
4	11.12.13	Christian Kessler	Baggerarbeiten	536.00	42.90	578.90
5	18.12.13	Atragene	Planung / Projektleitung	14'855.00	1'188.40	16'043.40
		sonstige Einnahmen	Eigenbeitrag R. Schwitter			-3'600.00
			Total Fr.	122'891.00	9'831.30	129'122.30